



MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E PATRIMÔNIO

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO REFERENCIAL: 01/01/2024 A 09/07/2024

SECRETARIAS CONTEMPLADAS PARA PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES PELA SEURBO: SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E PATRIMÔNIO - SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE GOIANA

RELAÇÃO DE OBRAS PARALISADAS

MODALIDADE	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	CONVÊNIO			CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO E SUPRESSÃO		REAJUSTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	SITUAÇÃO	RESPONSÁVEL PELA INEXECUÇÃO	MOTIVO DA INEXECUÇÃO	DATA PREVISTA PARA REINÍCIO	
		CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRA-PARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº DO CONTRATO	DATA DE INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO									VALOR ADITADO/ SUPRESSÃO ACUMULADO (R\$)
SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E PATRIMÔNIO																					
CC 002/2023 - Processo Licitatório 034/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFALTICO E PAVIMENTAÇÃO EM PARARELO EM DIVERSAS RUAS DA PORTELINHA NO MUNICÍPIO DE GOIANA/PE	RECURSOS PRÓPRIOS			7.331.335/0001-95	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	145/2023	05/05/2023	150 DIAS	R\$ 1.987.003,35	02/10/23	02/10/23	R\$ 257.591,92		4.4.90.51.00	R\$ 58.080,28	R\$ 712.551,05	OBRA INACABADA	C & M CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	BAIXA PRODUTIVIDADE DA CONTRATADA OCASIONANDO INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. AO FINAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL, A EMPRESA HAVIA REALIZADO CERCA DE 32% DA OBRA. FORAM REALIZADOS DOIS ADITIVOS DE PRAZO (TOTALIZANDO CENTO E CINQUENTA DIAS) E ENTREGUES QUATRO NOTIFICAÇÕES APONTANDO MÁ QUALIDADE DO SERVIÇO E/OU BAIXA PRODUTIVIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. MESMO ASSIM, A EMPRESA NÃO CONSEGUIU ADEQUAR SUA PRODUTIVIDADE AOS NOVOS CRONOGRAMAS RESULTANTES DOS ADITIVOS. SERÁ REALIZADO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONCLUSÃO DO OBJETO E A EMPRESA PASSARÁ POR PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PENALIDADE.	30/09/2024